

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	62.7	67.1
中学校	58.1	76.2
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

##### 【所見】

当初から計画に掲げていた耐震化事業(新穂小学校屋体危険改築事業、真野小学校校舎危険改築事業並びに真野小学校校舎及び屋体地震補強事業)については、建築基準法の一部改正等の影響により工期延長が必要となった事業もあったが、おおむね計画どおり実施することができた。  
また、計画期間途中で河崎小学校校舎、両津小学校校舎及び屋体、加茂小学校校舎、畑野小学校屋体、南中学校校舎並びに佐和田中学校校舎及び屋体地震補強事業を前倒して追加、実施したため、当初計画で掲げた目標値を大きく上回る耐震化を図ることができた。  
今後も引き続き、耐震化年次計画に沿って計画的に耐震化を図ることとする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>計画期間途中で新たに事業メニュー化された地上デジタル放送の整備に関する事業について、幼稚園2園、小学校19校及び中学校9校の事業計画を追加、実施したことで、地上デジタルテレビ放送への完全移行に向けた施設整備を図ることができた。</p> <p>また、同様に計画期間途中で新たに事業メニュー化された太陽光発電導入事業について、小学校2校及び中学校1校の事業計画を追加、実施したことで、環境に配慮した施設整備を図ることができた。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>新穂小学校の校舎及び屋体危険改築事業に引き続き計画した屋外環境(グラウンド)整備事業については、計画どおり実施することができ、一部芝生を植栽するなど環境へも配慮した施設整備を図ることができた。</p> <p>また、老朽化が著しい金井学校給食センター、真野学校給食センター並びに新穂小学校、行谷小学校及び新穂中学校の単独調理場を統合し、新設する国仲学校給食センター共同調理場(新增築)事業については、建築基準法の一部改正の影響により工期延長が必要となったが、計画期間中に実施することができ、ドライシステムを導入した安全・安心な施設整備を図ることができた。</p>
---

## 2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業全てが完了した時点で、教育委員会内において事後評価を行った。また、その評価結果をホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に当初掲げた事業については、おおむね計画どおりに実施することができた。また、地震補強事業、地デジ設備事業及び太陽光発電事業を追加したことにより、前倒しで耐震化を図る等、当初計画を上回る施設整備を達成することができた。

当市では、少子化、施設の老朽化等を受け、学校の適正規模及び適正配置の確保を目指した「佐渡市保育園・小学校・中学校統合計画」を平成18年9月に策定し、該当学区の保護者及び地域住民説明会等を開催して計画推進に努めている。次期計画においても、この統合計画と併せて、積極的に施設の耐震化を図る等、安全・安心な学校環境整備の推進を図ることとする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 佐渡市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	佐渡市

2 計画作成主体 佐渡市

3 計画期間 平成19年度～平成21年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
新穂小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成21年3月31日				
新穂小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成21年3月31日				
新穂小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成21年11月30日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付けの計画変更に伴って事業追加。
新穂小学校	④	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成22年3月26日				
真野小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成21年3月31日				
真野小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年3月30日				
真野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成20年9月19日				
真野小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年10月31日				
真野小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	×		上記地震補強事業の関連工事として実施。	取下	平成21年4月21日	平成21年4月21日付けの計画変更に伴って事業取り下げ。
国仲学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	共	S	○	平成20年6月17日				
河崎小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月29日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
両津小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
両津小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成22年11月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
加茂小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月28日				平成20年4月8日付けの計画変更で事業を一旦取り下げたが、平成21年6月12日付けの計画変更で事業再計上。
沢根小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		学校統合を検討しているため、事業取り下げ。	取下	平成20年4月8日	平成20年4月8日付けの計画変更に伴って事業取り下げ。
沢根小学校	①	0501	地震補強	屋	S	×		同上	取下	平成20年4月8日	同上
畑野小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年10月31日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
佐和田中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成23年1月31日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
佐和田中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年1月31日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
佐和田中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年1月31日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
佐和田中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年1月31日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
あいかわ幼稚園	③	2201	地デジ設備	園	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
さわた幼稚園	③	2201	地デジ設備	園	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
両尾小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
河崎小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
両津小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
両津吉井小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
加茂小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
浦川小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
相川小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
七浦小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
金泉小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
高千小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
沢根小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
河原田小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
八幡小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
二宮小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
行谷小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月17日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
後山小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
小倉小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
松ヶ崎小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
東中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
南中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
内海府中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
前浜中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
相川中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
佐和田中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
金井中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
新穂中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
加茂小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成22年11月30日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
赤泊小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成22年10月29日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
小木中学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成22年10月31日		追加	平成21年6月12日	平成21年6月12日付けの計画変更に伴って事業追加。
真野小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成22年3月30日				平成19年度負担事業。
真野小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成21年12月14日				平成20年度負担事業。平成20年4月8日付け計画変更で取り下げたが、平成21年6月12日付け計画変更で再計上。
真野小学校	⑤	2101	その他	校	R	○	平成22年4月30日		追加	平成20年4月8日	平成20年4月8日付けの計画変更に伴って事業追加。
畑野小学校	⑤	0101	小校	校	R	×		事業計画の見直しにより、平成23年度以降に実施予定。	取下	平成20年4月8日	平成20年4月8日付けの計画変更に伴って事業取り下げ。