

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年10月

#### (2) 評価の方法

施設整備計画の計画期間の終了後、教育委員会内において事後評価を行う。その評価結果をホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見


施設整備計画に掲げた事業については、概ね計画どおりに実施することができた。教育・保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園を整備することにより、地域や保護者のニーズに応じて選択が可能となり子育て環境の充実が図られたと言える。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】




(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

同一区域内に市立幼稚園と市立保育園があり、いずれも老朽化著しく建て替えが必要な状態であるため、幼保連携型認定こども園を新築し、両ニーズに対応することが可能となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
あいかわ幼稚園	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	W	R3.6～R4.3	R4.6.22		工期延長あり(繰越)