

会 議 録 (概要)

会議の名称	平成 29 年度第 2 回一般廃棄物最終処分場公害防止協議会
開催日時	平成 30 年 2 月 8 日(木)午後 4 時開会 午後 4 時 40 分閉会
場所	真野行政サービスセンター3 階大会議室
議題	真野クリーンパーク第 2 期最終覆土工事の延期について
会議の公開・非公開 (非公開とした場合は、その理由)	公開
出席者	参加者 関係集落、関係団体 9 名出席 環境対策課 課長 鍵谷 繁樹 真野行政サービスセンター次長 加藤 英樹 事務局 環境対策課 課長補佐 伊藤完一
会議資料	別紙のとおり
傍聴人の数	0 人
備考	

会議の概要 (発言の要旨)	
発言者	議題・発言・結果等
事務局 鍵谷課長	開会の挨拶
伊藤補佐	<p>真野クリーンパーク第 2 期最終覆土工事の延期について説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・真野クリーンパークは公害防止協定によりごみの埋立期間が供用開始の平成 15 年 4 月から 15 年間となっており、平成 29 年度末で埋立期間が満了となる。 ・平成 28 年度に豪雨等から埋立地を守るため全体の 7 割について第 1 期最終覆土工事を実施し埋立地の安全を図った。 ・今年度 11 月 22 日に開催した第 1 回公害防止協議会では、「平成 30 年度に残りの 3 割について第 2 期最終覆土工事を実施予定。」と報告したが、佐渡市の財政事情が非常に厳しく、予算要求はしたものの当初予算への反映は見送ることとなった。

	<ul style="list-style-type: none"> ・そこで、平成 31 年度の予算編成時期に引き続き本施設の早期廃止に向け第 2 期最終覆土工事の予算要求をしていくと共に、浸出水処理施設による浸出水の適正処理を行っていく所存ですのでご理解・ご協力をお願いしたい。
鍵谷課長	<ul style="list-style-type: none"> ・質疑応答無しのため、市の報告は承認されたものとする。
参加者 A	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 28 年度に埋立地全体の 7 割について最終覆土工事を行い安全確保を図ったとのことだが、安全になった理由を教えてください。
伊藤補佐	<ul style="list-style-type: none"> ・最終覆土は、透水性の悪い粘性土系の土を使用、また外側に向け約 1%の勾配を取っているため、最終覆土部分に降った雨のほとんどは埋立地に溜ることなく場外に流出する。 このことは本年度の 8 月に発生した豪雨災害の影響をほとんど受けなかったことから明らか。
参加者 B	<ul style="list-style-type: none"> ・先ほどの課長の話の中で清掃費が年間 20 億円程度必要とのことであったが大きな所で内訳を教えてください。
鍵谷課長	<ul style="list-style-type: none"> ・塵芥処理費で 9 億 2 千 800 万円である。
参加者 C	<ul style="list-style-type: none"> ・第 2 期最終覆土工事の工事費は。
伊藤補佐	<ul style="list-style-type: none"> ・約 3,000 万円である。
参加者 A	<ul style="list-style-type: none"> ・真野クリーンパークは過去に浸出水の漏えい事故を起こしているが、下流域への影響はどうだったのか。
伊藤補佐	<ul style="list-style-type: none"> ・漏えい事故発生後ただちに水質調査を行い、結果全て水質基準値未満の値であった。また、公害防止協議会でこのことは公表済と聞いている。
事務局 伊藤補佐	<ul style="list-style-type: none"> ・閉会の挨拶