

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	94.2
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

計画策定に不測の日数を要し前計画期間中に完了することができず平成25年度に繰り越して実施した、羽茂中学校屋体及び相川中学校校舎の危険改築事業(ともに 期工事)について完了することができた。
また、当初から計画に揚げていた相川小学校校舎・屋体、金井小学校校舎・屋体・畑野小学校校舎(既存建物の解体)、羽茂中学校校舎・屋体(既存建物の解体含む)の危険改築は、一部工期延長が必要となった事業もあったが、おおむね計画どおり完了することができた。
さらに、計画期間途中で高千中学校校舎、加茂小学校屋体、赤泊中学校屋体の防災機能強化事業を追加、実施し、非構造部材の耐震化を図ることができた。
今後も引き続き、計画的に耐震化を図ることとする。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画期間途中で、相川中学校屋体大規模改造(老朽)、河崎小学校校舎・屋体(統合(改修))を実施したことで、施設の質的な整備及び老朽化対策を図ることができた。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

当初から計画に上げていた畑野小学校の屋外環境整備(グラウンド)整備事業、相川地区学校給食センター共同調理場(新增築)、南部地区学校給食センター共同調理場(新增築)及び、両津学校給食センター共同調理場(改築)について計画どおり実施することができた。 計画期間途中で、両津学校給食センター共同調理場(新增築)を実施することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

計画に揚げた事業全てが完了した時点で、教育委員会内において事後評価を行った。また、その評価結果をホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に揚げた事業については、おおむね計画どおりに実施することができた。また、防災機能強化事業を追加したことで、非構造部材についての耐震化を図る等当初計画を上回る施設整備を達成することができた。

当市では、少子化、施設の老朽化等を受け、学校の適正規模及び適正配置の確保を目指した「佐渡市保育園・小学校・中学校統合計画」を平成18年9月に策定し、該当学区の保護者及び地域住民説明会等を開催して計画推進に努めている。次期計画においても、この統合計画と併せて積極的に施設の耐震化を図る等、安全・安心な学校環境整備の推進を図ることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 佐渡市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	佐渡市

2 計画作成主体 佐渡市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
相川小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		H26年3月31日				
相川小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		H26年12月19日				
相川小学校(期工事)		0201	危険改築	屋	R S		H27年3月31日				
相川小学校(期工事)		0201	危険改築	屋	R S		H28年10月13日				
金井小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		H26年3月31日				
金井小学校(期工事)		0201	危険改築	屋	R S		H26年3月31日				
畑野小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		H25年12月4日				
畑野小学校		0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-		H26年3月31日				
高千中学校		2201	防災機能強化	校	-		H26年12月26日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
小木小学校		0605	大規模改造(教育内容)	校	R		H27年3月30日		取下	平成26年4月28日	交付金事業として申請せず、単独事業として実施。
羽茂中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		H26年3月20日				
羽茂中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		H27年3月30日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
羽茂中学校(期工事)		0201	危険改築	屋	R S		H26年8月12日				
羽茂中学校(期工事)		0201	危険改築	屋	R S		H27年3月30日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南佐渡中学校		0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-		H27年3月30日				交付金事業として採択されず、単独事業として実施。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
相川地区学校給食センター (期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	S		H26年3月28日				
南部地区学校給食センター (期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	S		H26年2月28日				
両津学校給食センター (期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	S		H27年3月31日		追加	平成27年4月21日	平成27年4月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
両津学校給食センター (期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	S		H27年3月31日		追加	平成27年4月21日	平成27年4月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
両津学校給食センター (期工事)		1204	共同調理場(改築)	-	S		H27年3月31日				
両津学校給食センター (期工事)		1204	共同調理場(改築)	-	S		H28年1月31日				
相川中学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		H27年12月10日		追加	平成27年4月21日	平成27年4月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
加茂小学校		2201	防災機能強化	屋	-		H28年9月30日		追加	平成27年11月2日	平成27年11月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
赤泊中学校		2201	防災機能強化	屋	-		H28年10月14日		追加	平成27年11月2日	平成27年11月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
河崎小学校		2501	統合(改修)	校	R		H29年3月17日		追加	平成28年2月12日	平成28年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
河崎小学校		2501	統合(改修)	屋	S		H29年3月17日		追加	平成28年2月12日	平成28年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
相川小学校		0101	小校	校	R		平成26年12月19日				平成24・25年度負担金事業
南佐渡中学校		0108	統合	校	R		平成26年3月20日				平成24・25年度負担金事業