

協議事項（１）

■金子勘三郎家の工事進捗状況と今後の事業スケジュールについて（参考）

◎令和３年度工事

【主 屋】：組立工事（床組、軸組、小屋組等）、屋根工事（茅葺）等

【牛納屋】：解体工事（茅屋根、小屋組等）、屋根壁養生設置工事

◎令和４年度工事

【主 屋】：内外装工事（外壁、内壁、仕上げ等）、電気設備工事（照明器具、自動火災報知設備等）、外構工事（排水路）等

※工事完了後、建物公開予定

◎主屋と他４棟工事の予定工程表 ※工事が完了次第、随時、建物を公開予定。

	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度
主屋	※3年間を予定								
牛納屋		※令和3年度に一部工事（解体工事等）を前倒しする。後、令和5年度以降2年間を予定							
土蔵						※2年間を予定			
便所						※2年間を予定			
納屋								※2年間を予定	

◎金子勘三郎家 修理後のイメージ

