

報告事項（3）史跡 佐渡金銀山遺跡
金子勘三郎家主屋の保存修理工事について

【主屋】

◎令和4年度工事

○工期：令和4年5月19日～令和5年3月19日

○実施内容

【5月】準備工、内外部足場設置、鉄板敷き等

【6月】壁小舞竹下地、鴨居、敷居取付等

【7月】木材加工、土壁塗り等

【8月】外壁板張り、土壁塗り等

【9月】天井板張り、土壁塗り、建具補修等

【10月】床下地組、床下配線、古色塗り等

【11月】床板張り、内外漆喰塗、外構工事等

【12月】上記残工事等

【1月から3月】建具設置、電気設備設置、展示パネル設置

【3月】竣工

本年度は、主に左官工事（土壁）、内外装工事（外壁、内壁、仕上げ等）、建具工事、塗装工事（古色塗り）、電気設備工事（照明器具、自動火災報知設備等）、外構工事、展示パネル作成等を行った。

また、佐渡市民を対象とした現地説明会（令和4年11月3日）を開催し、当修理工事の周知を図った。地元集落に対しても、主屋竣工後に説明会を開催予定。

なお、令和5年度は、牛納屋の実施設計業務及び土蔵の現況調査を行う予定。

◎令和4年度工事写真抜粋



外観（北西から）



外観（北東から）



外観（南西から）



外観（南東から）



ニワ



オマエ



オイエ



ナンド



ブツマ



ザシキ



シヨイン



コザシキ



ネドコ



◎主屋と他4棟工事の予定工程表

	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度	令和 11年度
主屋	※工事(3年間)									
牛納屋				※実施設計	※令和3年度に一部工事を前倒して実施。本格修理は令和6年度以降2年間を予定					
土蔵				※現況調査		※実施設計	※工事(2年間を予定)			
便所						※実施設計	※工事(2年間を予定)			
納屋								※実施設計	※工事(2年間を予定)	

※工事が完了次第、随時、建物を公開する予定。なお、予算状況によっては工程が変更になる可能性がある。

◎修理後のイメージ ※史跡佐渡金銀山遺跡整備基本計画より抜粋

