

農山漁村地域整備計画における事後評価

(1) 整備計画の概要

整備計画名	佐渡市沿岸地区海岸堤防等老朽化対策事業計画 (2)
計画策定主体	佐渡市
対象市町村	佐渡市
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業実施内容等
海岸保全施設整備 (海岸堤防等老朽化対策・津波・高潮危機管理対策)	黒姫 多田	佐渡市	令和2年度～令和6年度	168,480千円	・老朽化対策の実施
進捗状況	令和6年10月をもって事業がすべて完了した。 進捗状況：100%				

2 事業効果の発現状況

・海岸保全基本海岸堤防等の防災機能の確保並びに老朽化対策を実施し、健全な状態を維持することで背後集落の生命、財産への被害を防止することができた。
--

3 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標の実現状況	達成率
・老朽化対策実施海岸数 0地区海岸(0.0ha)→ 2地区海岸(17.7ha)	事業完了により目標達成	100%

4 今後の方針

適正な維持管理を継続し、施設の長寿命化を図ることで、背後集落の生命、財産への被害を防止する。
--