

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	第2期佐渡市漁業集落環境整備事業計画
計画策定主体	新潟県佐渡市
対象市町村	新潟県佐渡市
計画の期間	令和元年度～令和2年度(2年間)

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
漁港漁村環境整備事業	佐渡市	佐渡市	R1～R2	106,108千円	(多田漁港) 実施設計及び機能保全工事 回転円盤槽更新ほかN=1式 (姫津漁港) 機能保全工事 水中ミキサ更新ほかN=1式 (江積漁港) 機能診断及び機能保全計画策定N=1式 (内岬漁港) 機能診断及び機能保全計画策定N=1式 (亀脇漁港) 機能診断及び機能保全計画策定N=1式
進捗状況	令和3年6月を以て事業が全て完了した。 進捗状況：100%				

### 2. 事業効果の発現状況

機能保全計画を策定することにより維持管理費用の平準化が図られ、機能保全工事で設備を更新したことで施設の長寿命化が図られた。
---

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標の実現状況	達成率
機能保全計画策定地区数：2地区(R1)→5地区(R2) 機能保全工事：0地区(R1)→2地区(R2)	事業完了により目標を達成した。	100%

### 4. 今後の方針

機能保全計画に従って施設の点検・更新を行い、地域住民の衛生的な生活を維持する。
---