

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 整備計画名  | 佐渡市沿岸地区海岸堤防等老朽化対策事業計画 |
| 計画策定主体 | 新潟県佐渡市                |
| 対象市町村  | 新潟県佐渡市                |
| 計画の期間  | 平成28年度～令和3年度(6年間)     |

### 1. 交付対象事業の進捗状況

| 事業名          | 地区名                               | 事業実施主体 | 工期     | 総事業費      | 主な事業内容等   |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|---|
| 海岸堤防等老朽化対策事業 | 佐渡市                               | 佐渡市    | H28～R3 | 206,433千円 | (漁港海岸21箇所)<br>長寿命化計画の策定N=1式<br><br>(高瀬漁港)<br>水路工修繕 L=4.57m<br><br>(関漁港)<br>護岸工修繕 L=49.65m<br><br>(北狄漁港)<br>護岸工修繕 L=126.5m |
| 進捗状況         | 令和3年10月を以て事業が全て完了した。<br>進捗状況：100% |        |        |           |   |

### 2. 事業効果の発現状況

長寿命化計画を策定することにより維持管理費用の平準化が図られ、計画的かつ効率的な維持管理を推進することができた。また長寿命化工事を実施することで施設の延命化が図られた。

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

| 成果目標  | 目標の実現状況         | 達成率  |
|---|-----------------|------|
| 長寿命化計画策定率：0% (H28) →100% (H30)<br>老朽化対策工事：施設の老朽化を未然に防止する<br>(11.8ha)：0% (H30) →100%(R3) | 事業完了により目標を達成した。 | 100% |

### 4. 今後の方針

長寿命化計画に従って施設の点検・更新を行い、事業効果の継続的な発現を図る。