

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-44号
工 事 名	畑野地区 減圧弁改修（平山工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○仮設配水管 SUS 150A L=0.8m、80A L=18.2m 仮設減圧弁φ75設置、撤去 1基 ○本設配水管 HPPE φ150 L=15.0m、φ100 L=9.9m 減圧弁設置φ75 1基 減圧弁廻り配管 SUS150A L=2.0m、80A L=0.9m ○既設減圧弁撤去φ150 1基 既設減圧弁廻り配管撤去 SGP150A L=13.2m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設㈱ 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和5年6月29日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年2月29日
変更前の契約金額	¥10,087,000.-
変 更 契 約 日	令和5年12月20日
変更後の契約金額	¥10,574,300.-
変 更 の 理 由	・現地精査による管割の見直し及びバルブを追加することによる変更。 ・現場付近での残土捨場の確保が困難だったことから運搬費を増工する。 ・減圧弁周りの既設管位置が不明確で撤去に時間を要し舗装本復旧までの養生期間が確保できなくなったことから工期を変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告