



【土木】審査項目別運用表(別紙1～5 R2改)/別紙5(施工プロセスチェックリスト 監督員)

審査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表			備考 (指示事項及びその是正事項など)
			チェック欄			
			着手前	施工中	完成時	
II 配置技術者／ 現場代理人・ 監督技術者・ 主任技術者	○施工体系図	・施工体系図が現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示され、その写しが提出されている。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>(仕様書その1) 1-1-1-12 施工体制台帳及び施工体系図</b> ・変更がある毎に、監督職員に提出されている。 ・施工体系図が見やすい場所に掲示されている。 ・KY日誌等で確認する。また、名札、ヘルメット等で確認する。
		・施工体系図に記載のない業者が作業していない。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		・施工体系図に記載されている主任(監理)技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 (施工時の当初、施工体制変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	○労災保険関係成立票	・「労災保険関係成立票」の標識が公衆の見やすい場所に掲示されている。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>			・保険関係成立年月日は、一括有期事業(請負金額(税抜き)が1億8000万未満かつ概算保険料額160万未満)が「毎年の更新日」。また、これ以外の単独有期事業は、労働基準監督署に届けた日。
	○建設業許可標識	・「建設業許可票」の標識が公衆の見やすい場所に設置され、監理技術者名等が正しく記載されている。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>			・建設業の許可票が下請負者を含めて設置されている。 ・下請契約が金額500万円以上の場合に掲示(資材提供の場合は、その額を含んだものが500万円以上)。
	○現場代理人	・現場代理人は、現場に常駐している。(約款第11条) (施工時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・常駐の作業日報がある。 ・休暇、他官庁打合せ等で現場にいなくても常駐とする。 ・休業工程の管理、現場の安全対策、工事現場の運営等を確認する。 ・変更した場合、適切に引き継いでいる。 ・所用があり、現場を離れる場合は、代理の者を置く。
		・現場代理人は、受注者の現場代理人への委任事項について適切に処理をしている。(約款第11条) (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		・現場代理人は、監督員との連絡調整を「連絡」を除き書面で行っている。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	○専門技術者	・専門技術者を選任し、配置している。(建設業法第26条の2) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・専門技術者が必要となる場合に確認する。(土木一式工事の中に他の専門工事が含まれている場合は、専門工事について主任技術者の資格を有する者が配置されているか確認する)
	○作業主任者	・作業主任者を選任し、配置している。(労働安全衛生法第14条) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>必要な作業は労働安全衛生施行令第6条 別表</b> ・作業主任者の資格を免許証又は技能講習済証で確認する。
○潜水作業従事者	・潜水作業従事者を適正人員配置している。(港湾工事) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・作業サイクルと人員配置について確認する。 ・組織体系と責任者及び連絡網を確認する。 ・港湾工事等潜水作業従事者配置要領により配置を確認する。 ・潜水作業に従事する潜水士の氏名、資格認定番号、有効期限、並びに指揮者、管理者の配置状況を施工計画書に記載しなければならない。	
○海上起重作業船重作業船団長	・海上起重作業船団長を配置している。(港湾工事) (施工計画時、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・作業サイクルと人員配置について確認する。 ・組織体系と責任者及び連絡網を確認する。 ・港湾工事等海上起重作業船団長配置要領により配置を確認する。 ・港湾潜水技士手帳の写しを確認する。 ・海上起重作業船団毎に、船団長に配置する者の氏名を施工計画書に記載しなければならない。	
○監理技術者、主任技術者の専任制	・配置予定技術者、施工体制台帳に記載された本人であることを資格者証で確認できる。 (着手前)	<input type="checkbox"/>			・資格証を携行していることを確認する。(監理技術者) ・下請契約の総額が4,000万円以上は監理技術者が専任。(監理技術者証・公衆修了証で確認する。) ・工事の請負金額が3,500万円以上は主任技術者が専任。(資格者証(実務経験)を確認する。) (下請工事も同様)	
	・現場に常駐している。 (施工時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・常駐の作業日報がある。休暇、他官庁打合せ等で現場にいなくても常駐扱いとする。(KY日誌、サインで確認する) ・変更した場合、適切に引き継いでいる。	

【土木】審査項目別運用表(別紙1～5 R2改)/別紙5(施工プロセスチェックリスト 監督員)

審査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表			チェック欄			備考 (指示事項及びその是正事項など)
			(チェックの時期の目安)			着手前	施工中	完成時	
			・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。 (施工時、打合せ時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・明確な根拠に基づいて、技術的な判断を行っているか確認する。 ・各下請業者に対して指導的な役割を担っているか確認する。 ・現場組織で、出来形管理、品質管理の担当者を確認。	
			・施工に先だち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○現場技術員	・現場技術員との対応が適切である。 (建設コンサルタント等に現場技術業務を委託している場合) (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(仕様書その1) 1-1-1-8 現場技術員 ・建設技術センター業務委託がこれに該当する。	
		○下請業者の把握	・下請業者が佐渡市の建設工事入札参加資格者である場合には、営業停止指名停止期間中でない。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(仕様書その1) 1-1-1-11 工事の下請負 ・施工体制台帳等により、指名停止期間に下請契約を結んでいないか確認。	
		○緊急連絡網	・異常時、緊急時の対応・情報伝達・組織等が確立され現場の見やすい場所に掲示してある。 (施工時1回程度)	<input type="checkbox"/>				・異常時対応の中止基準が現場に掲示されている。 ・緊急時連絡表の掲示されている。	
2	I 施工状況 施工管理	○設計図書の照査	・約款第19条第1項(1)から(5)に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-3 設計図書の照査等 ・(1)設計書、図面、仕様書、現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。  ・(2)設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 ・(3)設計図書の表示が明確でないこと。 ・(4)工事現場の形状、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 ・(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。	
			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・確認を受けた内容を打合せ簿等に記載。 ・該当の事実がない場合もそのことを報告している。	
		○施工計画書	・施工(変更を含む)に先立ち、監督員に提出した。 (設計金額が500万円未満の簡易工事は「設計額500万円未満の工事の総括報告表」による報告。) (着手前、変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(仕様書その1) 1-1-1-5 施工計画書 ・施工計画書が概ね1ヶ月以内に提出されている。 ・所定項目は、仕様書(その1)の記載項目をベースにしており、もれはない。	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。 (同上) (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・準備工、仮設計画、施工方法、施工機械等が現場状況(地理、地形、周辺環境、施工ヤード大小、交通量等)を反映した具体的な施工内容となっている。	
			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。 (同上) (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・施工手順を反映したものになっている。	
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 (同上) (着手時・変更時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		・設計図書の施工条件、特記仕様書等を反映している。	
		○施工管理 工事材料管理 出来形管理 品質管理	・工事材料の品質を証明する資料を整備、保管し、提示、提出している。 (検査時)				<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 2-1-2-1 工事材料の品質 ・提出は、指定材料及び設計書で指定されたもののみ。 ・施工計画書で保管方法を確認し、実際の施工と一致しているか確認する。	
			・工事材料を品質に影響ないように保管している。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	・自社の管理基準を持ち、その基準により社内検査が完了していることが書面で確認できる。 (着手時、検査時)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	・施工計画書に自社の管理基準が記載されているかを確認する。(着手前チェック欄を設けた。) ・社内検査は書類検査及び現場検査(写真が必要)が実施されている。 ・臨時検査・完成検査前に社内検査を実施している。			

【土木】審査項目別運用表(別紙1～5 R2改)/別紙5(施工プロセスチェックリスト 監督員)

審査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表			備考 (指示事項及びその是正事項など)
			チェック欄			
			着手前	施工中	完成時	
						・段階確認時に整理されているかを確認する。
		○現場環境改善 ・出来形、品質管理が工事の施工と並行してその都度行っていることが書面にて確認できる。(土木工事施工管理基準) (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・現場環境改善費の計上如何を問わず、確認する。 ・現場環境改善費の計上がある場合は、施工計画書の記載を確認し、実際の施工と一致しているか確認する。 ・現場環境改善が、既に普及している一般的な取組の場合、または当該現場では効果が薄い取組の場合は、評価しない。
		○検査(確認を含む)及び立会い等の調整 ・監督員の立会いに当たって、段階確認についてはあらかじめ段階確認願(種別、細別、施工予定時期等)を提出している。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-22 監督員による検査(確認を含む)及び立会等 ・打合せ簿で確認する。
		・段階確認の確認時期が、適切である。(土木工事監督基準別表2) (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・工程表、打ち合わせ簿、臨時検査結果通知書で確認する。 ・施工計画書に段階確認項目及び臨時検査項目が明記され、それが立合いで実施されている。
		○工事の着手 ・契約の日から起算して7日以内に工事に着手した。 (着手時)	<input type="checkbox"/>			(仕様書その1) 1-1-1-10 工事の着手 ・事務所に着手届を提出した日で判定する。
		○支給資材及び貸与品 ・使用予定日の14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-18 支給材料及び貸与品
		○建設副産物及び建設廃棄物 ・受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示(資料を示し説明)した。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-20 建設副産物 ・マニフェストを確認し、排出業者の記入項目がルールとおりに記入されている。 ・処分業許可証、収集運搬業許可証の写しの添付を確認する。 ・収集運搬は登録車両の写しの添付を確認する。 ・マニフェストによる数量が集計され、再生資源利用促進計画書の数量と整合する。(写しの提出は不要)
		・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出した。 (施工前)	<input type="checkbox"/>			・施工計画書に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が当初から添付されている。 ・中間処理地又は最終処分地が記載されている。
		○指定建設機械の確認 ・指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用している。 (施工時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・特記仕様書に記載した指定型式を確認する。
II	工程管理	・工程のフォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・変更に伴う工程表が速やかに提出されているか確認する。(提出時の日付をチェック)
	工程管理	・現場設計内容の変更への対応が早く、また地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 (施工時適宜)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・工事内容の変更に関する理解が的確。 ・変更に対する対外的な調整が適切。
		・官公庁の休日または夜間に作業を行った場合、事前に書面で提出した。(「施工計画書等で事前に作業実施報告」をしているものは除く。) (施工前)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-41 官公庁等への手続等 ・休日・夜間作業届については、届とKY活動日誌の作業内容及び整合性をチェックする。
III	安全対策	○安全活動 ・新規入場者に対する安全教育を実施し、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-32 工事中の安全確保 ・元方事業者における建設現場安全管理指針について 第2の9
		・安全教育・訓練を4時間/月以上実施し、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。 ・事例は適切なものを使用しているか。 ・写真でもチェックする。
		・安全パトロール、作業前安全ミーティング(KY)等を実施し、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・「記録」でチェックする。 ・KYはサインで確認。(押印不可)

【土木】考査項目別運用表(別紙1～5 R2改)/別紙5(施工プロセスチェックリスト 監督員)

考査項目	種別	確認項目	チェックリスト一覧表			備考 (指示事項及びその是正事項など)
			チェック欄			
			着手前	施工中	完成時	
		・ 店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「記録」でチェックする。 ・ 店社安全衛生管理者が実施しているか確認する。
		・ 災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 (同一現場で複数の業者が作業する場合に設置される。) (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「記録」でチェックする。 ・ 月1回以上開催されているか。規約が作成されているか。
		・ 使用機械（港湾工事の場合は船舶・機械）、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「点検記録」をチェックする。 ・ 車両等の点検簿に有資格者のサインがある。 (労働安全衛生規則第167～169条)
		・ 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録（機械の作業計画書）等がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「点検記録」をチェックする。 ・ 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置の点検記録。 (労働安全衛生規則第158条)
		・ 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「点検記録」をチェックする。 ・ 土止め支保工作業主任者の資格書の写しも確認。 ・ 7日以内で点検を実施しているか確認。 (労働安全衛生規則第373条)
		・ 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「点検記録」をチェックする。 ・ 足場組立等（吊・張・4 m以上）、型枠支保工作業主任者の資格証明書の写しも確認する。 ・ 足場は作業前に点検を実施、支保工はコンクリート打設前に実施しているか確認。 (労働安全衛生規則第244条, 567条, 568条)
		・ 地下埋設物及び架空線に関する事故防止措置が実施されている。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 施工計画書の記述と一致するか確認する。
		・ 交通誘導員、交通安全施設が配置計画に基づき適正に配置されているとともに、交通誘導員の勤務実績が管理された記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・ 「交通誘導員勤務実績表」等で勤務状況をチェックする。 ・ KY日誌等で配置人数をチェックする。
		・ 工事現場内・資機材置場・危険物置場の整理整頓がなされている。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 場内整理が徹底しているか確認する。
		○安全パトロールの指摘事項の処理	・ 各種安全パトロールでの指導事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
対外関係	IV ○関係機関等	・ 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-41 官公庁等への手続等 ・ 「記録」でチェックする。
		・ 地元住民や地権者との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(仕様書その1) 1-1-1-41 官公庁等への手続等 ・ 「記録」でチェックする。
		・ 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。 (施工時または検査時)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	・ 「記録」でチェックする。