

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第3-31号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・路線番号…531・532路線 開削工…L=313.00m ・硬質塩ビ管 φ 150…L=303.70m ・組立1号MH…8箇所 ・小口径レジンMH…7箇所 ・取付管…4箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	株式会社 みらいテック 代表取締役社長 竹本 純澄 佐渡市金井新保61-3
工 期 (自)	令和 4年 6月30日
工期(至)(変更後)	令和 4年12月21日
変更前の契約金額	¥36,025,000.-
変 更 契 約 日	令和 4年11月14日
変更後の契約金額	¥37,170,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・水道管理者と協議した結果、埋設管位置が不明瞭なため試掘工を増。 ・試掘の結果、法線上に水道管が露出したため、法線変更したことによる数量の変更。 ・現地精査により付帯工作物に影響を及ぼす恐れがあるため、家屋調査費の追加。 ・上記増工に伴い、工期を30日間付与する。