

変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第4—11号
工事名	40 m ³ 型二次製品耐震性貯水槽新設工事（秋津地内）
工事場所	佐渡市 秋津 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 （変更後）	耐震性貯水槽（40 m ³ 型）1.0基
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 協和建設工業 代表取締役 内海 裕治 佐渡市下横山 258
工期（自）	令和4年7月7日
工期（至） （変更後）	令和4年11月23日
変更前の契約金額	¥ 9,900,000. —
変更契約日	令和4年10月24日
変更後の契約金額	¥ 11,217,800. —
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 均しコンクリート仕上げ面と躯体の間の不陸を解消するため、敷モルタル厚さ3cm追加。 2. 湧水発生に伴い、作業時排水を14日間（防水養生、水張り試験等）を追加。 3. 現場横の空き地を残土置き場とする計画だったが、地権者の要望で仮置き場が現場から1.9km離れた場所にあるため、土砂等運搬・積込（ルーズ）を追加。 4. 防火水槽蓋の周囲をコンクリート（1.5m四方）での巻き立てを行うため、コンクリート・型枠・基礎砕石を追加。 5. 支障木伐採については、森林組合が伐採・運搬処分を実施したが、樹木の根の部分については協和建設工業が伐根・運搬処分となったため、処分費を増加する。 6. 集落からの要望・協議を行った結果、敷砂利の面積を変更する。 7. 週休2日取得モデル工事の実施により、変更を行う。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。