

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4-12号
工 事 名	公共下水 国府川浄化センター管理棟・機械棟耐震工事
工 事 場 所	佐渡市 八幡 地内
種 別	建築一式工事
工 事 の 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事…1式</li> <li>・建築付帯設備工事…1式</li> </ul>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	澤根建設株式会社 代表取締役 佐々木 秀 佐渡市窪田768-4
工 期 ( 自 )	令和 4年11月 4日
工期(至)(変更後)	令和 5年 3月 3日
変更前の契約金額	¥6,820,000.-
変 更 契 約 日	令和 5年 2月24日
変更後の契約金額	¥7,603,200.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様により、膨張剤入の躯体コンクリートとすること事が判明したことによる耐震改修の施工単価の増。</li> <li>・管理棟及び機械棟にエアコンが設置されており、これらの撤去、復旧が必要となった事による増。</li> <li>・管理棟の壁撤去の際、当初想定されていないダクトが天井にある事が判明したため、これを撤去した事による増。</li> <li>・管理棟及び機械棟の電気スイッチ及び管理棟の防災無線が仮間仕切りを設置すると締め切られてしまう為、これらを移設・復旧した事による増。</li> </ul>