

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4 - 21号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...507・508・508-1路線          開削工...L=144.2m          ・硬質塩ビ管 150...L=138.8m          ・1号MH...4箇所          ・小口径レジンMH...4箇所          ・取付管...5箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>株式会社 みらいテック          代表取締役社長 竹本 純澄          佐渡市金井新保61-3</p>
工 期 ( 自 )	令和 4年 9月29日
工期(至)(変更後)	令和 5年 6月30日
変更前の契約金額	¥20,846,100.-
変 更 契 約 日	令和 5年 6月12日
変更後の契約金額	¥20,942,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削断面内に、旧水道管が出現したため撤去工を計上する。</li> <li>・本復旧面積の確定により本復旧工を増工する。</li> <li>・当初計画していた残土処分地が閉鎖し、隣接地に搬入可能な場所が確認されたため運搬先を変更する。</li> <li>・舗装工の増による工期延伸。</li> </ul>