

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4 - 48号
工 事 名	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(真野)
工 事 場 所	佐渡市 名古屋 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	マンホールトイレ整備 ・BOX貯水槽...11m
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市八幡1966-1
工 期 (自)	令和 5年 3月30日
工期(至)(変更後)	令和 5年 7月 4日
変更前の契約金額	¥9,020,000.-
変 更 契 約 日	令和 5年 6月23日
変更後の契約金額	¥10,077,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工現場試掘により砂質土と判明した。安定勾配である1割5分での掘削とした事による土工及び舗装面積の増。 ・掘削土の仮置き場及び残土場が決定した事による運搬距離の増。 ・現場精査による駐車場内の区画線工の増。 ・所管課との協議により本復旧範囲の確定による舗装面積の増。 ・上記理由により土工及び舗装工の増があった為、工事日数再計算により5日間の付与。