

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第5-1-8号
工事名	橋14号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 橋 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=110m アスファルト舗装工 328㎡
契約の相手方 商号又は名称 住所	岩崎建設株式会社 佐渡市橋1659
工期(自)	令和6年4月25日
工期(至) (変更後)	令和6年9月11日
変更前の契約金額	¥ 7,810,000.-
変更契約日	令和6年7月26日
変更後の契約金額	¥ 9,953,900.-
変更の理由	1 .CBR 試料について、礫混り土(30cm:1層目)と粘性土(70cm:2層目)が確認されたため1試料追加する。 2 .CBR 調査の結果、当該路線の路床部が軟弱であることが判明し、軟弱路床対策工を追加する。 3 .上記理由により各工種の数量を変更する。 4 .増工により工期を40日間延長し、140日間とする。