

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建新第 5-1-5 号
工 事 名	長 畝 90 号線 道路改良舗装工事
工 事 場 所	佐渡市 新穂長畝 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=72.8m 土工一式 下層路盤工 85 m ² 上層路盤工 84 m ² 表層工 191 m ² プレキャスト擁壁工 33m 重力式擁壁工 2 m ³
契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社飯田組 代表取締役 柳嶋 昭英 佐渡市新穂正明寺 111-3
工 期 (自)	令和 5 年 11 月 16 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 6 年 6 月 24 日
変更前の契約金額	¥ 8,140,000.-
変更契約日	令和 6 年 6 月 7 日
変更後の契約金額	¥ 7,819,900.-
変 更 の 理 由	・ 終点部の擁壁工について、土地家屋調査を行った結果、民地ブロック塀の基礎部に亀裂が多数見られ擁壁工の掘削ラインに近く影響が出る恐れがあったため擁壁工から側溝工に変更する。