

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 55号
工 事 名	公共下水 残土運搬工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	残土運搬...V=2300m ³
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	株式会社 みらいテック 代表取締役社長 竹本 純澄 佐渡市金井新保61-3
工 期 (自)	令和 6年 7月 4日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 6年11月 5日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥7,865,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年10月25日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,146,500.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・吉井第3住宅の仮置き残土について、オペリスク法にて再計測を行った結果、当初数量より土量が増えることが判明したことによる増。 ・当初残土捨場が容量を超え、本工事の残土を搬入できないことが判明したため、残土捨場を変更したことによる運搬距離の増。 ・変更後の残土捨場が軟弱地盤のため、敷鉄板を計上することによる増。 ・変更後の残土捨場に重機と敷鉄板を搬入するための搬入口を確保するため防護柵撤去工を計上することによる増。 ・残土捨場地権者の要望により造成を実施することによる増。 ・残土捨場変更、造成計画に時間を要したため、工期を5日付与する。