

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建羽支第 5-1-26 号
工 事 名	赤泊 1 号線 道路側溝改修工事
工 事 場 所	佐渡市 赤泊 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=132.9m ・土工 一式 ・排水構造物工 132m ・舗装工 79m ² ・区 画線工 110m ・構造物撤去工 一式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	共栄建設工業株式会社 代表取締役 中野 佳 佐渡市赤泊 677 番地 1
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 6 年 7 月 2 9 日
変更前の契約金額	¥ 7, 0 1 4, 7 0 0.ー
変更契約日	令和 6 年 6 月 2 0 日
変更後の契約金額	¥ 1 0, 2 0 2, 5 0 0.ー
変 更 の 理 由	・現場再精査の結果、急カーブ個所の U 型側溝を 2m の製品から 1m の製品に変更する。 ・側溝改修に伴い、分岐している側溝との勾配調整が必要となったため、側溝改修延長を追加する。 ・改修後の側溝へ接続している横断暗渠管の不具合が判明したため、横断暗渠管から横断側溝へ改修する。 ・当初金額から 3 割を超えるものの分離分割が困難なため変更設計で対応する。