

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 5-1-10 号
工事名	戸中 1 号線 法面保護工事
工事場所	佐渡市 戸中 地内
種 別	法面工事
工事の概要 (変更後)	法面保護工事 施工面積 A=341m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	(株)近藤組 佐渡市相川大間町 45
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 11 日
工 期 (至) (変更後)	令和 6 年 11 月 16 日
変更前の契約金額	¥ 31,053,000.-
変更契約日	令和 6 年 10 月 4 日
変更後の契約金額	¥34,956,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・週休 2 日モデル工事の取組について協議し、取組について実績により確認できたため、週休 2 日の補正を追加計上する。 ・発注後の現地調査に伴い、施工面積を 543m² から 512m² に変更減とする。 ・作業範囲内に隣接建物からの破損部分の飛散があることから、作業員の安全確保のため養生柵工を追加する。 ・立木が支障となるため伐採費及び運搬、運搬、処分費を追加計上する。 ・工事の進捗のため、間詰モデルを追加計上する。 ・増工により、工期を 8 日間延長し 174 日間とする