

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-6号
工 事 名	畑野地区 配水管布設替（長谷工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 長谷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・ 仮設管 ステンレス鋼管 G型 100A L=413.0m、80A L=44.2m ・ 仮設給水管 PPφ20 L=187.7m 6件 ・ 配水管 HPPEφ100 L=483.1m、HPPEφ75 L=40.6m ・ 給水管 PPφ20 L=94.7m 6件 ・ 消火栓接続 HPPEφ75 L=4.6m 2基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川・安藤経常共同企業体 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和5年6月15日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年2月29日
変更前の契約金額	¥52,800,000.-
変 更 契 約 日	令和5年12月6日
変更後の契約金額	¥60,108,400.-
変 更 の 理 由	・ 本設管φ100の伏越工を追加することによる増。 ・ 市道の舗装本復旧面積を増とする。 ・ 県道施工時の交通誘導員体制を2人から3人に変更する。 ・ 舗装本復旧施工時期の工程調整に期間を要するため、工期を変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告