

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-13号
工 事 名	相川地区 地下式消火栓取替（高瀬工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 高瀬 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	消火栓取替工 ・ 地下式消火栓設置、撤去 1 基 ・ 既設本管 HI-VP φ 125 L=1.0m ・ 消火栓接続管 HI-VP φ 75 L=0.6m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)陰山工務店 代表取締役 陰山 誠喜 佐渡市二見 1 1 1 - 1
工 期 (自)	令和5年6月15日
工 期 (至) (変 更 後)	令和5年9月12日
変更前の契約金額	¥1,364,000.-
変 更 契 約 日	令和5年8月31日
変更後の契約金額	¥1,821,600.-
変 更 の 理 由	試掘の結果、既設本管継手部及び地下式消火栓接続管 (SGP) の腐食が激しいことが判明したことから、本管 接続箇所より交換することで変更増とする。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告