

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-45号
工 事 名	佐和田地区 配水管布設替（河原田本町第1工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 河原田本町 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替 ○仮設配水管 SUS 100A L=178.9m、80A L=0.3m、50A L=47.4m ○本設配水管 HPPE φ100 L=238.9m、φ50 L=3.9m ○地下式消火栓取替 1基 ○給水管接続 28件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)渡辺建設 代表取締役 渡辺 直樹 佐渡市上長木430-1
工 期 (自)	令和5年7月13日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年2月27日
変更前の契約金額	¥26,785,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月20日
変更後の契約金額	¥29,261,100.-
変 更 の 理 由	・現地精査により、仮設管管割の見直し及び既設管の埋設位置が想定より深かったことから、労務費、土工費を変更増とする。 ・工事に伴う通行規制に伴い歩行者の安全を確保するため交通誘導員を増員する。 ・現地精査による給水施工費の増。 ・舗装本復旧工の減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告