

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-41号
工 事 名	両津地区 配水管移設（片野尾工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 片野尾 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管 HPPE φ50 L=69.1m ・消火栓40A×90° 1基 ・仮設配水管 φ50 L=18.3m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)高橋設備 代表取締役 山口 一茂 佐渡市秋津4 1 2 - 1
工 期 (自)	令和5年9月14日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥4,466,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月29日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,078,500.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設管が管理図位置に埋設されておらず、既設管の位置を特定するために試掘工を計上する。 ・既設管の埋設位置が予定していた位置とは違っていたことから、既設管への仮接続が必要となり仮設工を計上する。 ・県道歩道部の配水管布設に伴う掘削において、路盤の状態が悪く崩れてしまうことから、掘削断面を変更し土工を増とする。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告