

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-59号
工 事 名	相川地区 市道関連・配水管布設替（入川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 入川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	仮設給水管 PP φ 25 L=37.2m、PP φ 20 L=33.4m 配水管布設替 HPPE φ 150 L=6.9m 給水管布設替 PP φ 20 L=4.7m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢 4 0 - 1
工 期 (自)	令和5年9月28日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月15日
変更前の契約金額	¥2,915,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月8日
変更後の契約金額	¥3,465,000.-
変 更 の 理 由	・既設管位置等確認のため試掘工を計上する。 ・現地狭隘のため、仮設給水管工を計上する。 ・試掘により構造物との離隔を確保できることが確認できたため、φ75・50下越し箇所を取りやめる。 ・埋戻工について施工は関連工事が行い、埋戻材のみの計上とする。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告