

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-40号
工 事 名	相川地区 地上式消火栓新設（関工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 関 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	消火栓設置工 ・ 地上式消火栓新設 1 基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢 4 0 - 1
工 期 (自)	令和5年11月16日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月4日
変更前の契約金額	¥1,936,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月26日
変更後の契約金額	¥2,096,600.-
変 更 の 理 由	・ 計画していた消火栓の高さが現場に即していないため、現場に合った高さの消火栓に変更する。 ・ 配管計画位置に岩が出現し、これを撤去するため掘削範囲を広げたことから、舗装の本復旧面積を増とする。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告