

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-7号
工 事 名	畑野地区 送・配水管布設替（坊ヶ浦工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 坊ヶ浦 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>送・配水管布設替工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮設送水管 ステンレス鋼管 G型 200A L=220.8m ・仮設配水管 ステンレス鋼管 G型 200A L=225.7m ・本設送水管 HPPE φ 200 L=127.5m ・本設配水管 HPPE φ 200 L=128.2m ・ケーブル CVV-MAZV-S 2sq-4C L=161.4m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>中川・安藤経常共同企業体 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2</p>
工 期 （ 自 ）	令和7年2月6日
工 期 （ 至 ） (変 更 後)	令和7年11月30日
変更前の契約金額	¥58,300,000.-
変 更 契 約 日	令和7年9月19日
変更後の契約金額	¥65,687,600.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・送水管、配水管の配水池側既設接続箇所の仕切弁及び継手類の追加による変更。 ・仮設管の既設管への接続箇所を変更することによる仮設延長の増。 ・管路掘削内で岩掘削が必要となったことで進捗が低下したため誘導員を増とする。 ・仮設管への水張り及び排泥作業に予定外の時間を要したこと、また、既設管路が上下流でクロスしていたことが判明し接続をやり直す必要が生じたことで本設管布設への着手が遅れたことから工期を延長する。