

変更契約締結結果表

| | |
|-----------------------------------|---|
| 工 事 番 号 | 佐水工第6-7号 |
| 工 事 名 | 畑野地区 送・配水管布設替（坊ヶ浦工区）工事 |
| 工 事 場 所 | 佐渡市 坊ヶ浦 地内 |
| 種 別 | 管工事(水道工事) |
| 工 事 の 概 要 (変 更 後) | 送・配水管布設替工 ・仮設送水管 ステンレス鋼管 G型 200A L=220.8m ・仮設配水管 ステンレス鋼管 G型 200A L=225.7m ・本設送水管 HPPE φ 200 L=127.5m ・本設配水管 HPPE φ 200 L=128.2m ・ケーブル CVV-MAZV-S 2sq-4C L=151.1m |
| 契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所 | 中川・安藤経常共同企業体 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1 4 3 6 - 2 |
| 工 期 (自) | 令和7年2月6日 |
| 工 期 (至) (変 更 後) | 令和7年12月10日 |
| 変更前の契約金額 | ¥65,687,600.- |
| 変 更 契 約 日 | 令和7年11月21日 |
| 変更後の契約金額 | ¥70,811,400.- |
| 変 更 の 理 由 | ・仮設管設置撤去土工、本設管設置土工、舗装本復旧の実施精査による変更。 ・送水ケーブルさや管据付を計上することによる変更。 ・排泥作業に必要なサドル付分水栓を計上することによる変更。 ・本設管への水張、排泥作業に相当の時間を要したことから工期を変更する。 |