

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第7 - 31号
工 事 名	特環公共下水 污水管渠布設工事(羽茂)
工 事 場 所	佐渡市 羽茂大橋 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...158路線 開削工...L=37.2m ・硬質塩ビ管 150...L=36.0m ・1号MH...1箇所 ・小口径レジンMH...1箇所 ・取付管...1箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>本間建設株式会社 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋1646-3</p>
工 期 (自)	令和 7年11月20日
工期(至)(変更後)	令和 8年 3月29日
変更前の契約金額	¥8,646,000.-
変 更 契 約 日	令和 8年 2月13日
変更後の契約金額	¥8,624,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・公共樹の同意を得られなかったことに伴う減。 ・道路管理者との協議により本復旧面積を決定したことに伴う面積の増。 ・当初予定していたAs殻運搬先が受入停止となっているため、運搬先を変更することに伴う増。 ・現地精査の結果、既設排水路が取付管施工の支障となるため、法線を変更することに伴う数量の増。 ・下水道工事施工合理化調査を行うことに伴う増。